

**ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական վարչության «Արմավիր» նոր քրեակատարողական հիմնարկի մայիս ամսին կատարված կառուցման աշխատանքների հաշվետվություն**

**1. «Ժ» մասնաշենքի համաշինարարական աշխատանքներ**

ա) Իրականացվել է ե/բետոնե պատերի 10%-ը և միաձույլ ե/բետոնե ծածկերի 90%-ը:

**2. «Ի» մասնաշենքի համաշինարարական աշխատանքներ**

ա) Իրականացվել է ե/բետոնե պատերի 50%-ը:

**3. «Է», «Թ», «Ժ», «Ի» մասնաշենքերի ճարտարապետական մաս**

ա) Իրականացվել է միջնորումների 40%-ը, իսկ կոմունիկացիաներից՝ ներքին էլեկտրամատակարարման 6%-ը: Իրականացվել է «Է» մասնաշենքի ներքին և արտաքին հարդարման 90%-ը և ներքին էլեկտրամատակարարման 60%-ը:

**4. «Ծ» մասնաշենքի համաշինարարական աշխատանքներ**

ա) Իրականացվել է միաձույլ ե/բետոնե պատերի 15%-ը:

**5. «Լ», «Խ», «Ծ» մասնաշենքերի ճարտարապետական մաս**

ա) Իրականացվել է միջնորումների 15%-ը:

**6. Կաթսայատուն**

ա) Իրականացվել է կաթսայատան հիմքերի 60%-ը և շարվել է պատերի 100%-ը:

**7. Ցանկապատ «2» համաշինարարական աշխատանքներ**

ա) Իրականացվել է միաձույլ ե/բետոնե պարսպի մոնտաժային աշխատանքների 10%-ը:

**ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչության  
հանրային կապերի բաժին**